DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
na zpracování studie s předmětem „Dopravně inženýrská studie dopadů přeložky silnice I/12“

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ČL. 1
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Městská část Praha 21

sídlo: Staroklánovická 260,
190 16, Praha 9 – Újezd nad Lesy
IČO: 00240923
DIČ: CZ 00240923
IDDS: bz3bbxj
Bankovní spojení: 2000709369/0800, Česká spořitelna, a. s
zastoupen: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel: PUDIS a.s.

Sídlo: *Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6*
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
IDDS: *hd4fwa5*
Zapsaný: B 1458 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1, č. účtu: [redacted]
Zastoupen: *Ing. Martin Höfler, předseda představenstva,*
Mgr. Eva Ďurči, členka představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

ČL. 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Usnesením č. 814 ze dne 13.11.2024 schválila Vláda České republiky investice na dopravní infrastruktuře na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje vyvolané v souvislosti s realizací Silničního okruhu kolem Prahy – D0 511 a silnice I/12. Tímto usnesením uložila ministru dopravy zajistit potřebné finanční prostředky z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a dále mu uložila prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic s. p. zajistit realizaci úprav, oprav, rekonstrukcí, rozšíření a nových staveb návazné komunikační sítě v souvislosti se stavbami realizovanými Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., v rámci Silničního okruhu kolem Prahy – D0 511 a I/12 na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

2.2 Smluvní strany uzavřely dne 21.3.2025 s účinností od 24.3.2025 Smlouvu o dílo č. SML/0040/2025/OMI na zpracování studie s předmětem „Dopravně inženýrská studie dopadů přeložky silnice I/12“.

2.3 Ředitelství silnic a dálnic s. p. uzavřelo dne 17.7.2025 v rámci veřejné zakázky nazvané „I/12 Běchovice – Úvaly – Vyvolané investice – DSP, IČ, MPČ, VD-ZDS, TP, AD (bez BIM)“ smlouvu č. 02PT-008178 se společností „SG + WRG_Menší zakázky RB a YB_2024“ (zveřejněno 22.7.2025 v Registru smluv pod číslem 32045205), přičemž jedním ze společníků je rovněž obchodní firma Zhotovitele. Předmětem této smlouvy je vypracování DPS, IČ k DPS včetně MPV, VD-ZDS, TP, AD (bez BIM) pro záměry (i) Obslužná cesta Legionářů, (ii) Obslužná stezka Oplanská – Ježovická, (iii) Rekonstrukce ulice Staroújezdská, (iv) Komplexní rekonstrukce ulice V Lipách, (v) Rekonstrukce ulice Zaříčanská, (vi) Rekonstrukce ulice Rohožnická, (vii) Okružní křižovatka Rohožnická x Zaříčanská. Tyto záměry jsou umístěny přímo na dotčené komunikační síti, která byla Objednatelem určena jako zájmové území Studii a zcela bezprostředně souvisí s řešením dopadů způsobených zprovozněním přeložky silnice I/12.

2.4 V rámci zpracování analytické fáze Studie se ukázala vyšší míra komplexnosti a vzájemné provázanosti s připravovanými záměry a projekty zejména s ohledem na investice na dopravní infrastruktuře na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje vyvolané v souvislosti s realizací Silničního okruhu kolem Prahy – D0 511 a silnice I/12, které byly schválené Vládou České republiky usnesením č. 814 ze dne 13.11.2024. To se pak ještě více projevilo během zpracování návrhové fáze Studie, kdy byla Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. uzavřena smlouva účinná 22.7.2025, jejímž předmětem jsou činnosti ohledně vypracování DPS a zajištění IČ k DPS včetně MPV, VD-ZDS, TP, AD (bez BIM) pro záměry realizované přímo v zájmovém území Studie, jejichž cílem je řešit dopady způsobené zprovozněním přeložky silnice I/12, což je ostatně také cílem Studie. V průběhu zpracování návrhové fáze Studie tak vyvstalo široké spektrum dalších dopravních, urbanistických a bezpečnostních aspektů, které bylo nutné v této fázi podrobně vyhodnotit a jejichž zapracování si vyžádalo doplňující aktualizace dokumentace a podrobnější projednání jednotlivých dílčích závěrů. S ohledem na obsah dříve provedených analytických činností a nutnost jejich následného sladění v návaznosti na doplňující požadavky vyplývající ze souběžně probíhající přípravy realizace investic vyvolaných realizací Silničního okruhu kolem Prahy – D0 511 a silnice I/12 bylo nutné provést několik iterací dopracování podkladů, včetně úprav textových částí, grafických schémat, mapových podkladů a souvisejících analytických tabulek. A to vše následně promítnout do Studií navrhovaných opatření, aby plně korespondovaly se souběžně připravovanými záměry úprav, oprav, rekonstrukcí, rozšíření a nových staveb návazné komunikační sítě v souvislosti se stavbami realizovanými v rámci Silničního okruhu kolem Prahy – D0 511 a přeložky silnice I/12.

2.5 Finalizační část díla dle čl. 5.1.4 smlouvy měla být předána do 8.12.2025, což se s ohledem na výše uvedené okolnosti nestalo, přičemž se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění.

ČL. 3
PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

3.1 Smluvní strany se dohodly na změně **části čl. 5.1.3** smlouvy, která zní:

„Návrhová fáze **s termínem dokončení nejpozději do osmi (8) měsíců od účinnosti této smlouvy.**“

Nové znění:

„Návrhová fáze **s termínem dokončení nejpozději do 20.1.2026.**“

Tato změna se obdobně aplikuje i v harmonogramu zpracování studie dle přílohy č. 1 ke smlouvě – Technická specifikace.

3.2 Smluvní strany se dohodly na změně **části čl. 5.1.4** smlouvy, která zní:

„Finalizační fáze **s termínem dokončení nejpozději do osmi a půl (8,5) měsíce, tj. do 8 měsíců a 2 týdnů od účinnosti této smlouvy.**“

Nové znění:

„Finalizační fáze **s termínem dokončení nejpozději do 30.1.2026.**“

Tato změna se obdobně aplikuje i v harmonogramu zpracování studie dle přílohy č. 1 ke smlouvě – Technická specifikace.

3.3 Smluvní strany se dohodly na změně **čl. 6.3.** smlouvy, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn cenu za dílo fakturovat až po finálním dokončení a převzetí díla jako celku včetně všech jeho součástí.“

Nové znění:

„Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn cenu za přípravnou fázi zpracování Studie a cenu za analytickou fázi zpracování Studie fakturovat po nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě. Cenu za návrhovou fázi zpracování Studie a cenu za finalizační fázi zpracování Studie je Zhotovitel oprávněn fakturovat až po převzetí díla jako celku včetně všech jeho součástí.“

3.4 Smluvní strany se dohodly na změně **druhé věty čl. 6.4.** smlouvy, která zní:

„Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po ukončení finalizační fáze zpracování díla, tedy až po oboustranném podpisu akceptačního (předávacího) protokolu k dílu jako celku.“

Nové znění:

„Zhotovitel je oprávněn fakturu za části A a B dle čl. 6.1. smlouvy vystavit po nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě a za části C a D dle čl. 6.1. smlouvy po ukončení finalizační fáze zpracování díla, tedy až po oboustranném podpisu akceptačního (předávacího) protokolu k dílu jako celku.“

3.5 Smluvní strany se dohodly na doplnění **čl. 2.13** smlouvy, který nově zní:

„Zhotovitel bude i po dokončení prací na díle aktivně participovat s Objednatelem na projednání navržených opatření u obou správcovských institucí (Ředitelství silnic a dálnic s.p. a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.) za účelem podpory realizace navržených opatření.“

ČL. 4
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

4.2 Tento dodatek bude smluvními stranami podepsán elektronicky za použití kvalifikovaných elektronických podpisů, kdy každá ze stran obdrží jeho vyhotovení v elektronické podobě.

4.3 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 21 (Objednatele) a prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné či za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, pročež udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním údajů uvedených v dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění tohoto dodatku odpovídá Objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv.

4.5 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 21 č. ……..ze dne…….

4.6 Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne:

Za Objednatele:

_____

Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

V Praze dne:

Za Zhotovitele:

_____

PUDIS a.s.
Ing. Martin Höfler, předseda představenstva
Mgr. Eva Ďurči, členka představenstva